

# Vyhodnocení plnění akčního plánu rozvoje města Šternberk a jeho aktualizace

Program rozvoje města Šternberk na období let 2020–2025 zpracoval v letech 2018 a 2020 Mikroregion Šternbersko a byl schválen Zastupitelstvem města Šternberka dne 24.06.2020, současně s akčním plánem. Akční plán je hlavním nástrojem k naplnění cílů Programu rozvoje města Šternberka na období let 2020 - 2025 (dále jen „Program rozvoje“). Do akčního plánu jsou řazeny investiční a neinvestiční projektové záměry vázané na rozpočet města a naplňující cíle Programu rozvoje.

Jelikož je akční plán nejrychleji zastarávající částí celého programového dokumentu (mnohé projekty jsou postupně již realizovány, od některých projektových záměrů bylo upuštěno apod.), jedná se o otevřený pracovní dokument, který je nutné průběžně aktualizovat, upravovat a doplňovat podle konkrétní situace a vývoje vnějšího prostředí tak, aby skýtal co největší oporu rozvojovým činnostem obce. Je nutno ho přizpůsobovat především aktuálním potřebám obce.

## Vyhodnocení akčního plánu za období 07/2020- 06/2022

Tab.: Investiční akce akčního plánu města Šternberk a zdroje jejich financování - plán

Akce	Město Šternberk	MŠMT	SFDI	IROP (ITI OA)	IROP (MAS)	OPŽP	Úvěr	Celkem
Krytý bazén	150,0	–	–	–	–	–	–	<b>150,0</b>
Atletický stadion I. etapa	20,4	20,2	–	–	–	–	–	<b>40,6</b>
Nájemní bydlení Bezručova	10,0	–	–	–	–	–	40,0	<b>50,0</b>
II/444 Šternberk průtah (Věžní)	11,3	–	15,5	–	–	–	–	<b>26,8</b>
Olomoucká – smíšená stezka I. a II. etapa	11,6	–	–	12,5	–	–	–	<b>24,1</b>
Výstavba a modernizace učeben ZŠ Svatoplukova	1,2	–	–	–	11,3	–	–	<b>12,5</b>
ZŠ nám. Svobody – rekonstrukce tělocvičny	10,6	–	–	–	–	4,5	–	<b>15,1</b>
Revitalizace přednádražního prostoru	4,0	–	–	20,5	–	–	–	<b>24,5</b>
<b>Celkem</b>	<b>219,1</b>	<b>20,2</b>	<b>15,5</b>	<b>33,0</b>	<b>11,3</b>	<b>4,5</b>	<b>40,0</b>	<b>343,6</b>

Tab.: Investiční akce akčního plánu města Šternberk a zdroje jejich financování- skutečnost

Akce	Aktuální stav projektu	Město Šternberk	MŠMT	SFDI	IROP (ITI OA)	IROP (MAS)	OPŽP	Úvěr	Celkem
Krytý bazén	V realizaci, předpoklad dokončení 11/2022	170,0	-	-	-	-	-	-	170,0
Atletický stadion I. etapa	Dokončeno	23,0	18,0	-	-	-	-	-	41,0
Nájemní bydlení Bezručova	Dokončeno	14,0	-	-	-	-	-	40,0	54,0
II/444 Šternberk průtah (Věžní)	Dokončeno	28,1	-	14,2	-	-	-	-	42,3
Olomoucká – smíšená stezka I. a II. etapa	Dokončeno	12,5	-	-	11,3	-	-	-	23,8
Výstavba a modernizace učeben ZŠ Svatoplukova	Dokončeno	1,5	-	-	-	11,1	-	-	12,6
ZŠ nám. Svobody – rekonstrukce tělocvičny	Dokončeno	13,1	-	-	-	-	1,8	-	14,9
Revitalizace přednádražního prostoru	Dokončeno	19,5	-	-	20,5	-	-	-	40,0
<b>Celkem</b>		<b>281,7</b>	<b>18,0</b>	<b>14,2</b>	<b>31,8</b>	<b>11,1</b>	<b>1,8</b>	<b>40,0</b>	<b>398,6</b>

### **Aktualizace akčního plánu**

Návrh akčního plánu na další období (od r. 2022) vychází ze stávajících potřeb, ale reaguje i na současnou situaci na energetickém trhu. Celkově návrh vychází ze základních cílů stanovených v programu rozvoje města Šternberka na období let 2020-2025 :

**Cíl 1: Rozvoj dopravní infrastruktury**

**Cíl 2: Rozvoj infrastruktury školských zařízení a sportovní infrastruktury**

**Cíl 3: Rozvoje technické infrastruktury a ochrana ŽP**

**Cíl 4: Rozvoje bydlení a sociální péče**

**Cíl 5: Rozvoj a zlepšování podmínek k životu občanů ve městě**

**Cíl 6: Rozvoj kultury a ochrana kulturních památek**

Vzhledem k současnému ekonomickému vývoji a omezeným zdrojům, především finančním a materiálním, bude nutné jednotlivé akce realizovat postupně, zřejmě i po etapách. Výběr a realizace jednotlivých akcí, stejně tak jako naplňování vlastního akčního plánu, bude záviset zejména na množství disponibilních finančních zdrojů a celkové koordinaci jednotlivých aktivit.

**Tab.: Investiční akce akčního plánu města Šternberk a zdroje jejich financování na období od r. 2022**

Akce	Město Šternberk	MPSV	SFDI	IROP (ITI OA)	IROP (MAS)	OPŽP	Úvěr	Celkem
Krytý bazén	170,0	–	–	–	–	–	–	170,0
MŠ Oblouková - rekonstrukce vč. příslušných energetických opatření	15,0	–	–	40,0	–	–	–	55,0
Domov pro seniory - Oblouková	30,0	60,0	–	–	–	–	60,0	150,0
DDM - zateplení objektu a zelená střecha	4,3	–	–	–	–	4,5	–	8,8
ZUŠ - rekonstrukce - sanace vlhkosti, sociální zařízení	6,0	–	–	–	–	–	–	6,0
Zázemí pro atletický stadion - rekonstrukce bývalého skladu včetně infrastruktury	16,0	–	–	–	–	–	–	16,0
ZŠ Dr. Hrubého - rekonstrukce tělocvičny včetně energetických opatření	11,0	–	–	–	–	–	–	11,0
Regenerace sídliště Nádražní II. Etapa - včetně přemostění Sprchového potoka	40,0	–	–	–	–	–	–	40,0
Regenerace sídliště Jívavská vč. rekonstrukce kanalizace	20,5	–	–	–	–	–	–	20,5
Dvorská - komunikace, chodníky, opěrné zdi vč. osvětlení a zvýšení kapacit parkování	12,0	–	–	–	–	–	–	12,0
Stavební úpravy Sadová, Svatoplukova, Lomená	8,5	–	–	–	–	–	–	8,5
Snížení energetické závislosti městských budov - FVE	10,0	–	–	–	–	10,0	–	20,0
<b>Celkem</b>	<b>343,3</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,5</b>	<b>60,0</b>	<b>517,8</b>

Schváleno zastupitelstvem města

**Dne 21. 9. 2022**